



# COMUNITA' MONTANA

## “MOLISE CENTRALE”

6^ ZONA OMOGENEA

### COPIA DI DELIBERAZIONE

### GIUNTA COMUNITARIA

**N. 0027 del 14/02/2005**

**OGGETTO:**

LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. FOSSALTINA E LA S.P. 41 IN AGRO DI PIETRACUPA.  
- APPROVAZIONE ATTO DI COLLAUDO -

Pubblicata all'albo il **22 FEBBRAIO 2005** prot. **92**

L'anno duemilacinque addì quattordici del mese di febbraio alle ore 18:30

Nella sala della Giunta delibera in merito all'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale dr. Giuseppe MURGOLO

N.	Cognome Nome	Carica	Pr
1	FRATANGELO GIOVANNI	PRESIDENTE	Si
2	MESSERE NICOLA	VICE PRESI	--
3	MARASCA GIOVANNI	ASSESSORE	Si
4	CERIO ANTONIO	ASSESSORE	Si
5	CALARDO MARIO	ASSESSORE	--
6	ONORATO FERDINANDO	ASSESSORE	Si
7	MUCCINO FRANCESCO	ASSESSORE	Si

PRESENTI 5 ASSENTI 2

**PREMESSO:**

- **che** nell'ambito del secondo Piano Annuale di Attuazione della legge n. 64/1986, il CIPE, con propria deliberazione n. B1528 del 03.08.1988, ha approvato in favore della Comunità Montana "Molise Centrale" di Campobasso un finanziamento di Lire 7.902.000.000 per la realizzazione dei lavori di costruzione della "Strada di collegamento tra la S.P. Fossaltina e la S.P. n° 41 (svincolo S.P. n° 74)" in agro del Comune di Pietracupa (CB);

- **che** per l'impegno del finanziamento concesso la Comunità Montana ha fatto redigere all'ing. Giuseppe L. ABBAMONDI un progetto dell'importo complessivo di £. 7.902.000.000 di cui £. 5.384.050.880 per lavori a misura, £. 373.274.600 per somme a disposizione dell'Amministrazione e £. 2.144.674.520 per altre somme;

- **che** il progetto così predisposto è stato approvato dal C.T.A.R. con voto n. 1580/1400 reso nell'adunanza del 19.03.1990 n. 212 e successivamente dalla Comunità Montana con delibera di Giunta n. 43 del 25.06.1990;

- **che** il progetto veniva approvato dal Consiglio della Comunità Montana con deliberazione n° 43 del 25.06.1990;

- **che** la convenzione regolante i rapporti tra l'Ente Attuatore e la Regione Molise è stata stipulata in data 09.11.1990 al n. 219 di repertorio ed è stata registrata all'ufficio del Registro di Campobasso in data 09.11.1990 al n. 2405;

- **che** a seguito di licitazione privata esperita con il metodo di cui all'art. 24 lett. b) della Legge 08.08.1977 n. 584, con delibera di Giunta Comunitaria n. 39 del 25.02.1993 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'A.T.I. SIGLA S.c.a r.l. – Capogruppo Mandataria e TREEELLE S.r.l.. – Mandante per l'importo di £. 5.382.479.573 al netto del ribasso offerto del 9,61%;

- **che** il progetto migliorativo offerto dall'A.T.I. è stato approvato dal C.T.A.R. con voto n. 2064/1580/1400 reso nella seduta del 06.08.1992;

- **che** il contratto d'appalto tra l'Ente e l'A.T.I. aggiudicataria è stato stipulato in data 20.12.1993 al n. 103 di repertorio ed è stato registrato all'Ufficio del Registro di Campobasso in data 21.12.1993 al n. 1886 Serie I per l'importo netto sopra menzionato di £. 5.382.479.573;

- **che** durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di abbondanti precipitazioni meteoriche verificatesi nel periodo compreso tra dicembre '96 e gennaio '97, si sono manifestati dei scoscendimenti di terreno in alcuni tratti della costruenda arteria stradale, oltre ad alcuni cedimenti del corpo stradale;

- **che** a tal proposito la Direzione Lavori ha inteso effettuare una serie di sopralluoghi atti ad individuare la gravità e l'evoluzione dei dissesti innescatisi per stabilire, congiuntamente all'Ente, quali provvedimenti adottare per tali circostanze;

- **che** per fronteggiare le situazioni di dissesto gravanti sull'arteria stradale, dopo ulteriori numerosi incontri e sopralluoghi, tutte le figure interessate all'esecuzione dei lavori, hanno confermato la proposta della Direzione Lavori e dell'Ingegnere Capo di attivare la procedura di assoluta urgenza prevista dal 3° comma dell'art. 13 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. n. 1063 del 16.07.1962 nonché del 3° comma dell'art. 342 della Legge sui LL.PP. n. 2248 del 20.03.1865;

- **che** la Regione Molise, nell'ambito delle somme programmate nel settore della difesa del suolo, a valere sulle risorse attribuite con la Delibera CIPE del 18.12.1996 e successiva Delibera CIPE n. 42/98 del 06.05.98, ha concesso un finanziamento di £. 170.000.000 per risolvere gli inconvenienti verificatisi;

- **che**, nell'ambito della riprogrammazione, la Regione Molise con apposito atto di Giunta del dicembre 2002 ha stanziato ulteriori € 1.549.370,70 (pari a £. 3.000.000.000) per il completamento definitivo dell'arteria stradale;

- che l'Ing. Giuseppe L. Abbamondi ha predisposto, in seguito al finanziamento suddetto, la perizia di completamento, approvata con deliberazione Commissariale n° 35 del 14.04.2003 con il seguente quadro economico:

	LORDO	NETTO
Anticipazione erogata	L. 595.472.903	538.247.957
Lavori pagati	L. 4.856.717.649	4.389.987.083
Lavori 8° SAL da pagare senza finanz. 170 milioni	L. 221.994.686	200.660.997
Svincolo ritenute 8° SAL da pagare	L. 20.132.060	18.197.369
Ritenute infortuni 0,5% da pagare	L. 29.145.706	26.344.804
Lavori eseguiti dopo 8° SAL da pagare	L. 17.218.995	15.564.250
Recupero anticipazione	L. -12.558.765	-11.351.868
Lavori finanziamento 170 milioni da pagare (8° SAL)	L. 118.237.138	106.874.549
SOMMANO	L. 5.846.360.373	
Lavori residui su finanz. 7.902 milioni	L. 271.630.803	245.527.083
- a detrarre oneri sicurezza non soggetti		
a ribasso d'asta (10% su L. 329.334.525)	<u>L. 30.181.200</u>	30.181.200
Sommano	301.812.003	
Lavori finanz. aggiuntivo 3.000 milioni	L. 1.992.082.612	1.800.643.473
- a detrarre oneri sicurezza non soggetti		
a ribasso d'asta (10% su L. 2.213.425.124)	<u>L. 221.342.512</u>	221.342.512
<b>Sommano i lavori</b>	L. 8.361.597.500	
a detrarre ribasso 9,61% su L. 8.110.073.787		
(5.846.360.373+271.630.803+1.992.082.612)	<u>L. -779.378.091</u>	
<b>A) IMPORTO NETTO LAVORI</b>	<b>L. 7.582.219.409</b>	<b>7.582.219.409</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>		
b.1) Segnaletica su finanz. 3.000 milioni	L. 20.000.000	
b.2) Spostamento linee elettriche e telefoniche	L. 0	
b.3) Sondaggi geognostici e consulenza geologica pagate compreso IVA	L. 66.736.873	
Indagini su finanz. aggiuntivo 3.000mil.	L. 10.000.000	
b.4) Espropriazioni (spese sostenute) completamento espropriazioni	L. 218.131.051	
somme residue espropriazioni	L. 93.402.010	
b.6) Opere in verde	L. 8.165.213	
<b>IN UNO A DISPOSIZIONE</b>	<u>L. 0</u>	
	<b>L. 417 235 147</b>	
<b>C) ALTRE SOMME</b>		
c.1) REVISIONE PREZZI		
Revisione prezzi erogata comp. IVA	L. 31.154.464	
Revisione prezzi concordata comp. IVA	L. 142.583.734	
c.2) SPESE TECNICHE		
su finanziamento 7.902 milioni pagate	L. 655.747.197	
su finanziamento 7.902 da pagare	L. 60.602.104	
su finanziamento 170 milioni	L. 30.542.118	
su finanziamento aggiuntivo 3.000 mil.	L. 374.680.682	
c.3) I.V.A.		
per lavori finanz. 7.902 milioni pagata	L. 938.905.560	
per lavori finanz. 7.902 milioni da pagare	L. 49.883.110	
per lavori finanz. 170 milioni	L. 21.374.910	
per lavori residui finanz. 7.902 milioni	L. 55.141.656	
per lavori finanz. aggiuntivo 3.000 mil.	L. 404.397.197	
per segnaletica finanz. 3.000 mil.	L. 4.000.000	
per sp. tecniche finanz. 7.902 mil. Pagate	L. 115.267.732	
per sp. tecniche finanz. 7.902 mil. da pagare	L. 12.120.420	
per spese tecniche finanz.170 milioni	L. 6.108.424	
per spese tecniche finanz. 3.000 milioni	L. 74.936.136	
c.4) SPESE GENERALI 3% L.R. 12/93		
Finanziamento 170 milioni	L. 4.947.000	
Finanz. aggiuntivo 3.000 milioni	L. 90.000.000	
c.5) IMPREVISTI		
Finanziamento 170 milioni	<u>L. 153.000</u>	

**TOTALI ALTRE SOMME**  
**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO**

**3 072 545 444**  
**11 072 000 000**

**CONSIDERATO** che l'efficacia dell'atto di sottomissione della perizia di completamento era sospensivamente condizionata alla rinuncia da parte della Comunità Montana al contenzioso intercorso e pendente con l'A.T.I. Appaltatrice, spese legali integralmente compensate mentre l'onere delle spese di giudizio e di funzionamento del Collegio Arbitrale nonché gli onorari degli arbitri rimangono a carico dell'A.T.I. Appaltatrice. La rinuncia era da intendersi anche avente effetti transattivi fra le parti;

**ATTESO** che le parti hanno predisposto l'atto transattivo di rinuncia al contenzioso in corso;

**VISTO** il verbale di ripresa lavori redatto in data 04.07.2003;

**VISTO** il verbale di ultimazione lavori in data 12.01.2004;

**VISTO** l'atto unico di collaudo redatto dalla Commissione di collaudo in data 05.07.2004;

**RITENUTO** necessario di dover procedere all'approvazione dell'atto di collaudo ed alla liquidazione del residuo credito netto in favore dell'impresa pari ad €5.221.30;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria (art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, come approva, l'atto unico di collaudo relativo ai lavori di "Costruzione della strada di collegamento tra la S.P. Fossaltina e la S.P. 41 in agro del Comune di Pietracupa" redatto dalla Commissione di collaudo in data 05.07.2004 dal quale risulta che all'impresa appaltatrice deve corrisondersi il credito di **€5.221,30**;

**DI LIQUIDARE** all'impresa la somma di € 5.221,30 più Iva relativa allo stato finale dei lavori in oggetto imputando la spesa all'intervento **2040101 Cap. 5210 art. 17 Impegno 148.01 e 148.06** - del bilancio di previsione 2005 in corso di predisposizione;

**DI DICHIARARE**, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole .

Li, 14/02/05

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO D'ELISIIS Geom.Nicolino

ART. 183 COMMA 4 DEL TUEL N. 267/2000

Parere favorevole .

Li, 14/02/05

---

IL RAGIONIERE  
F.TO Antonio FRATANGELO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Li, 14/02/05

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.TO Antonio FRATANGELO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.TO FRATANGELO GIOVANNI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.TO dr. Giuseppe MURGOLO

---

La su estesa deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_  
per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Ferrazzano li' \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

**Copia conforme all'originale.**

Ferrazzano li' \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

---

**REGISTRO GENERALE N. |\_\_\_\_|**

Si attesta che la presente deliberazione :

e' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunita' il \_\_\_\_\_  
e' stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di Ragioneria il \_\_\_\_\_

Ferrazzano li' \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
\*FTO\* dr. Giuseppe MURGOLO

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**